Zusammenstellung der Einleitung

aus der Kanalisation in die Vorfluter

von Regenüberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslässen bei Trennverfahren

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenüberlaufbauwerks					Entlastungs- oder Einleitungskanal	Vorfluter	
lfd. Nr. der Einleitungsstelle	Bezeichnung	Ortsteil, Lage Fläche des Einzugsgebietes	Zulauf DN (mm) Gefälle Is Qvoll (l/s)	Schwellenhöhe(m) Schwellenlänge(m)	Weiterführender Regenwasserkanal (Drossel) DN (mm) Gefälle Is Drossellänge (m)	Trockenwetterabfluß (l/s)	Qkrit (l/s)	DN (mm) Gefälle Is QRÜ (l/s) Qvoll (l/s)	Name Einleitungsstelle Niederschlagsgebiet FN (km2) MNQ (l/s)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E1	RRB BG Feil	BG Feil A_E = 2,64 Ared = 1,22 A_U = 1,09	DN 400 2,0% 297	Aufstauhöhe 1,0	DN 300 J=2,0%	0		500 0,5% **224,30** 268	Etzelbach Fl.Nr. 1418 u. 1515 Gde Etzelwang Gmgk Schmidtstadt	54 l/s Maximal